

Geschätzte Sagi - Freunde und Sagi – Unterstützer

Am Freitag, den 22. Oktober 2021 nach zwei Wochen Abtrocknungsphase wurde die Baustelle durch die Firma KIBAG eingerichtet. Alles wurde unter der Aufsicht unseres Projektleiters Herrn Armin Wyss für den Baubeginn am Montagmorgen, den 25. Oktober bereitgestellt.



Wir hatten das Glück, dass wir einen Bagger-Führer vor Ort hatten, der selbst einen Fünfheber mit der Bagger-Schaufel auf 10 Meter Distanz mit Sorgfalt aufgenommen hätte; - einfach professionell genial! Ein ständiges Umplatzieren der Matratzen von vorne nach hinten, ein sorgfältiges Abgraben der Uferböschung ohne dabei die Lehmschicht zu verletzen, mit unzähligen Dumper-Fahrten zum Zwischenlagerplatz und das alles mit äusserster Vorsicht, einfach sensationell!



Nach 3 Tagen war der Sagi-Weiher wieder in seinem Originalzustand. Zusätzlich füllte noch Herr Wyss den über die Jahre etwas abgesenkten Seitendamm auf, so dass die in 2015 eingefügten Holzlarsen zur Abdichtung des Dammes wieder überdeckt sind.



Erstaunlich ist was sich da auf dem Zwischenlagerplatz alles angehäuft hat, wo es voraussichtlich zwischen 2-4 Monate abtrocknen wird, bis es letztlich in eine Deponie oder in eine Kiesgrube abgeführt werden kann.



Es dauerte dann noch 6 Tage, bis der Sagi-Weiher sich wieder gefüllt in der alten Pracht zeigte.
Ein erfolgreiches Projekt, das vor 3 ½ Jahren begann und in voraussichtlich in ca. 2 bis 4 Monaten, also nach 4 Jahren in 2022 dank Ihrer Unterstützung abgeschlossen werden kann.



Nochmals an Alle ein grosser **Dank**, dass die Rettung des Sagi-Weiher's Realität wurde.

Präsident Verein Alti Sagi Stockrüti

Daniel Flückiger